

बैठक सञ्चालन

क. मिति २०८१/०७/२८ गते बुधवार

ख. बिहान:- ७:३० बजे ।

क. प्रस्तावहरु:-

क. बिभिन्न ठेक्काहरुको म्याद थप सम्बन्धमा ।

ख. उपभोक्ता समितीबाट निर्माणहुने कार्यहरुको म्याद थप सम्बन्धमा ।

ख. निर्णयहरु

निर्णय नं १

खैरहनी नगरपालिका भित्र विकास निर्माणको कार्यसंग सम्बन्धित देहाय बमोजिमका ठेक्काहरुको म्याद समाप्त भएको र निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण कार्यमा स्थानीयहरुको अवरोध, असोज महिनाको बाढी पहिरो समेतको कारणबाट कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसकेको कारण उल्लेख गरी निर्माण व्यवसायिबाट म्याद थप माग भए बमोजिम निम्नानुसार म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र. स.	ठेक्काको नाम	योजनाका नामहरु	ठेकेदारको विवरण	म्याद थप भएको मिति
१	20/works/NCB/khairahaniMun/-80/81	वडा न.१३ गवै चोकको कल्भर्ट निर्माण तथा नाला निर्माण	Modern Construction Pvt.Ltd.	२०८१ चैत्र मसान्तसम्म
२	12/works/NCB/khairahaniMun/-80/81	कोइलिधारा कुलो खैरहनी ११ भगवती घोल कुलो खैरहनी -११	AB Binayak Construction Pvt.Ltd.	२०८१ चैत्र मसान्तसम्म
३	10/works/NCB/khairahaniMun/-80/81	खानेपानी विस्तार 10/11	Pk Construction Pvt.Ltd.	२०८१ चैत्र मसान्तसम्म
४	०9/MF/CHT-Kmun/Works/NCB/2080/081	पुरानो पर्सा स्वर्ण तारा क्लबदेखि नगरपालिका चोक हुदै खैरहनी चोक जाने बाटो नाला तथा स्तारोनती पुरानो पर्सा वाट रत्ननगर ३ निस्कने सडक खैरहनी ६ चितवन खैरहनीनगर भित्रका लोक मार्ग संग जोडिने सडक तथा नाला निर्माण	D&B-L&G JV	२०८१ चैत्र मसान्तसम्म
५	05/CHT-Kmun/Works/NCB/2080/081	वडा न.८ मंगनी चोक देखि उत्तर खैरहनी ३ वडा कार्यालय जाने बाटो ढल पेटीसहितको सडक निर्माण निरन्तरता सिमलटाडी चोक उत्तर दक्षिणदुवै तर्फ नाला,पेटी सहितको सडक निर्माण निरन्तरता	Samran Construction Pvt.Ltd.	२०८१ चैत्र मसान्तसम्म

क्र.स.	ठेक्काको नाम	योजनाका नामहरु	ठेकेदारको विवरण	म्याद थप भएको मिति
६	03/MF/CHT-Kmun/ Works/NCB/2080/081	पर्साचोक लाल्टिनबजार, सुल्ताना हुदै दुंग्रेखोला पुल सम्म जाने सडक निर्माण निरन्तरता थप समेत	New BhutanDevi Construction Pvt.Ltd.	२०८१ चैत्र मसान्तसम्म
७	030/MF/CHT-Kmun/ Works/NCB/2077/078	Construction of 15 bed khairahani Municipality hospital	ASHISH-GS Engineering JV	२०८२ असार मसान्तसम्म

निर्णय नं २

मिति २०८१।०३।३० को कार्यपालिकाको निर्णयानुसार २०८१ साल कार्तिक मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको योजनाहरु मध्ये तपसिल अनुसारको कार्यहरु निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण कार्यमा स्थानीयहरुको अवरोध, असोज महिनाको बाढी पहिरो समेतको कारणबाट सम्पन्न हुन, मुल्याङ्कन हुन बाँकी र भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले देहायका योजनाहरुको २०८२ साल असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो।

तपसिल

क्र.सं.	योजनाको नाम	वडा नं.
१.	शिवाकोटीको घरदेखि पश्चिम तिवारीको खेतसम्म ग्रावेल (फफैनी टोल)	१०
२.	चन्द्रमा पार्क निर्माण (देवीस्थान टोल)	१०
३.	वडा न.२ जनचेतना बोर्डिंग को लागि मोटर खरिद	२
४.	कृषियोग्य जमिन नभएका कृषि पेशा गर्न चाहने कृषकहरुको लागि जग्गा भाडामा अनुदान	
५.	स्थानीय पाठ्यपुस्तक लेखन	
६.	कठार फफैनी कुलो झारनी देखि पन्चिम हठनाको खेतसम्म कुलो लाईनिङ्ग मर्मत	१०
७.	सानो पटिहानी खानेपानी अन्तर्गत लदरी खोला देखि राइ चोक सम्म खानेपानी पाइप मर्मत	२

(Handwritten signature)